

Информация о выполнении предписаний Роспотребнадзора по РК, Госпожнадзора.

1. О выполнении предписания № 6093/01-05 от 02.06.2011 года Роспотребнадзора по РК.

По данному предписанию выполнены полностью мероприятия, указанные в п. 2, 4-9.

По выполнению мероприятий согласно п. 1 и 3 сообщаем следующее:

№ п/п	Мероприятия, подлежащие выполнению	Сроки	Отметка о выполнении
1.	Рассмотреть вопрос по ограждению территории участка образовательного учреждения с учредителем.	25.08.2012 года	Информация доведена до УО АМО ГО «Сыктывкар». Решением суда срок исполнения перенесен на 01.08.2014 года
3.	Выполнить ремонт полов в малом физкультурном зале, в кабинете информатики на 3 этаже школы, в кабинете № 15, в кабинете физики № 23, в обеденном зале пищеблока.	25.08.2012 год	Выполнено частично (отремонтированы полы в обеденном зале пищеблока, в кабинете информатики, в кабинете № 15). Не отремонтированы полы в кабинете физики, в малом спортивном зале. Планируется отремонтировать в 2013 – 2014 учебном году.

Об устранение предписаний Госпожнадзора

Все нарушения, изложенные в Предписании № 781/1/1 от 11.07.2012 года устранены

№ пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Количество устраненных замечаний (перечислить)
1.	В полу на пути эвакуации (в дверном проеме между помещениями № 56 – рекреация и помещением № 69 – холл, согласно паспорту БТИ № 21-1153) допускается наличие перепада высот менее 45 см.	01.04.2013 года	Устранено
2.	В полу на пути эвакуации (в дверном проеме между помещениями № 2 – рекреация и помещением № 69 – холл, согласно паспорту БТИ № 21-1153) допускается наличие перепада высот менее 45 см.	01.04.2013 года	Устранено
3.	Дверь эвакуационного выхода из спортзала, ведущая непосредственно наружу,	01.04.2013 года	Устранено

	имеет запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.		
4.	Дверь эвакуационного выхода из спортзала, ведущая наружу через тамбур, имеет запоры, препятствующие их свободному открыванию изнутри без ключа.	01.04.2013 года	Устранено
5.	Дверь эвакуационного выхода из спортзала, ведущая наружу через тамбур, открывается не по направлению выхода из здания.	01.04.2013 года	Устранено
6.	Лестничный марш (ведущий из помещения № 11 в помещение № 69 на первом этаже по паспорту БТИ № 21-1153), расположенный с левой стороны, относительно фасада здания, не оборудован поручнями.	01.04.2013 года	Устранено
7.	Лестничный марш (ведущий из помещения № 11 в помещение № 69 на первом этаже по паспорту БТИ № 21-1153), расположенный с правой стороны, относительно фасада здания, не оборудован поручнями.	01.04.2013 года	Устранено
8.	Лестничный марш (ведущий из помещения № 11 в помещение № 10 на втором этаже по паспорту БТИ № 21-1153) не оборудован поручнями.	01.04.2013 года	Устранено
9.	Лестничный марш (ведущий из помещения № 24 в помещение № 91 на первом этаже по паспорту БТИ № 21-1153) не оборудован поручнями.	01.04.2013 года	Устранено
10.	Лестничный марш (в лестничной клетке - помещения № 32 первом этаже по паспорту БТИ № 21-1153) не оборудован поручнями.	01.04.2013 года	Устранено
11.	В полу на пути эвакуации (в дверном проеме между помещениями № 20 – столовая и помещением № 14 – коридор, согласно паспорту БТИ № 21-1153) на втором этаже, с левой стороны относительно фасада здания, допускается наличие перепада высот менее 45 см.	01.04.2013 года	Устранено
12.	В полу на пути эвакуации (в дверном проеме между помещениями № 20 – столовая и помещением № 14 – коридор, согласно паспорту БТИ № 21-1153) на втором этаже, с правой стороны относительно фасада здания, допускается наличие перепада высот менее 45 см.	01.04.2013 года	Устранено
13.	Ширина эвакуационного выхода, число эвакуирующихся через который более 50 человек, из помещения № 88, по паспорту БТИ № 21-1153, ведущего непосредственно наружу, менее 1,2 м (фактическая ширина 0,78 м).	01.04.2013 года	Устранено Выполнены расчеты рисков, на основании которых установлены доводчики на дверях в

			пристройке.
14.	Ширина эвакуационного выхода, число эвакуирующихся через который более 50 человек, из помещения № 91 в помещение № 88, по паспорту БТИ № 21-1153 менее 1,2 м (фактическая ширина 0,79 м).	01.04.2013 года	Устранено Выполнены расчеты рисков, на основании которых установлены доводчики на дверях в пристройке. Акт № 002470 от 06 августа 2012 года.
15.	Не разработана специальная программа, предназначенная для проведения противопожарных инструктажей.	01.04.2013 года	Устранено
16.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки работоспособности системы АПС с составлением акта.	01.04.2013 года	Устранено
17.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки работоспособности системы оповещения людей о пожаре с составлением акта.	01.04.2013 года	Устранено
18.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки работоспособности системы противодымной вентиляции с составлением акта.	01.04.2013 года	Устранено
19.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки работоспособности противопожарной двери в электрощитовой с составлением акта.	01.04.2013 года	Устранено
20.	Руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составленным с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы противодымной вентиляции.	01.04.2013 года	Договор с ООО «Электронные системы охраны» № 01-18/47 от 13.08.2012 года

На 01.09.2013 года предписаний нет.

Директор школы:

Е.А. Шехонина